



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PROFUNDA  
LOCAL: BAIRRO JARDIM MORUMBI  
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA  
DATA: MARÇO/2018

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM            | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                | PESO (%) | VALOR (R\$) | 30 dias    | %      | 60 dias    | %      | 90 dias    | %      | 120 dias   | %       |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| 1.0             | SERVIÇOS PRELIMINARES                     | 1,13%    | 7.578,62    | 7.578,62   | 100%   | 0,00       | 0%     | 0,00       | 0%     | 0,00       | 0%      |
| 2.0             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                       | 4,40%    | 29.415,02   | 7.353,76   | 25%    | 7.353,76   | 25%    | 7.353,76   | 25%    | 7.353,76   | 25%     |
| 3.0             | TERRAPLANAGEM                             | 1,60%    | 10.672,82   | 6.403,69   | 60%    | 2.134,56   | 20%    | 2.134,56   | 20%    | 0,00       | 0%      |
| 4.0             | PAVIMENTAÇÃO                              | 23,62%   | 157.828,56  | 0,00       | 0%     | 63.131,42  | 40%    | 63.131,42  | 40%    | 31.565,71  | 20%     |
| 5.0             | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO | 7,11%    | 47.477,25   | 0,00       | 0%     | 18.990,90  | 40%    | 18.990,90  | 40%    | 9.495,45   | 20%     |
| 6.0             | SINALIZAÇÃO VIARIA                        | 3,77%    | 25.165,93   | 0,00       | 0%     | 0,00       | 0%     | 0,00       | 0%     | 25.165,93  | 100%    |
| 7.0             | PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE          | 16,67%   | 110.738,48  | 0,00       | 0%     | 0,00       | 0%     | 55.369,24  | 50%    | 55.369,24  | 50%     |
| 8.0             | DRENAGEM SUPERFICIAL                      | 9,05%    | 60.439,93   | 0,00       | 0%     | 0,00       | 0%     | 30.219,97  | 50%    | 30.219,97  | 50%     |
| 9.0             | DRENAGEM PROFUNDA                         | 32,75%   | 218.852,17  | 131.311,30 | 60%    | 87.540,87  | 40%    | 0,00       | 0%     | 0,00       | 0%      |
| VALOR TOTAL     |                                           |          | 668.166,78  | 152.647,37 | 22,85% | 179.151,51 | 26,81% | 177.199,85 | 26,52% | 159.170,05 | 23,82%  |
| VALOR ACUMULADO |                                           |          | 100,00%     | 152.647,37 | 22,85% | 331.798,88 | 49,66% | 508.998,73 | 76,18% | 668.166,78 | 100,00% |

PEDRA PRETA - MT, 23 DE MARÇO DE 2018.

  
**Vitor Cesar Silva Itacarambi**  
Engenheiro Civil - Sete  
CREA - MT 036632  
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL  
VITOR ITACARAMBI - CREA MT036632