



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PROFUNDA
LOCAL: BAIRRO JARDIM MORUMBI
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DATA: FEVEREIRO/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,11%	22.275,45	4.009,58	18%	8.464,67	38%	9.801,20	44%
3.0	TERRAPLANAGEM	2,11%	11.431,71	11.431,71	100%	0,00	0%	0,00	0%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	32,59%	176.673,52	0,00	0%	106.004,11	60%	70.669,41	40%
5.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO	7,78%	42.200,02	0,00	0%	25.320,01	60%	16.880,01	40%
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,98%	26.992,10	0,00	0%	0,00	0%	26.992,10	100%
7.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE	20,02%	108.528,71	0,00	0%	21.705,74	20%	86.822,97	80%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	12,51%	67.818,46	0,00	0%	40.691,08	60%	27.127,38	40%
9.0	DRENAGEM PROFUNDA	15,90%	86.203,72	86.203,72	100%	0,00	0%	0,00	0%
VALOR TOTAL		100,00%	542.123,69	101.645,01	18,75%	202.185,61	37,30%	238.293,07	43,96%
VALOR ACUMULADO		100,00%		101.645,01	18,75%	303.830,62	56,04%	542.123,69	100,00%

PEDRA PRETA - MT, 13 DE FEVEREIRO DE 2019.


Vitor César Silva Itacarambi
Engenheiro Civil - Sênior
CREA-MT 088682
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
VITOR ITACARAMBI - CREA MT036582