




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
LOCAL: PEDRA PRETA - MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DATA: AGOSTO/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	VALOR (R\$)	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,20%	5.000,11	5.000,11	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.0	ESQUADRIAS	17,57%	20.917,25	-	0,00%	10.458,63	50,00%	10.458,63	50,00%
3.0	SISTEMA DE COBERTURA	32,45%	38.636,73	3.863,67	10,00%	27.045,71	70,00%	7.727,35	20,00%
4.0	SISTEMA DE PISOS	5,05%	6.016,16	-	0,00%	-	0,00%	6.016,16	100,00%
5.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	34,90%	41.559,61	-	0,00%	16.623,84	40,00%	24.935,77	60,00%
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	4,41%	5.255,31	-	0,00%	2.627,66	50,00%	2.627,66	50,00%
7.0	SERVIÇOS FINAIS	1,41%	1.684,52	-	0,00%	421,13	25,00%	1.263,39	75,00%
VALOR TOTAL		100,00%	119.069,69	8.863,78	7,44%	57.176,97	48,02%	53.028,94	44,54%
VALOR ACUMULADO		100,00%		8.863,78	7,44%	66.040,75	55,46%	119.069,69	100,00%

Pedra Preta-MT, 12 de Agosto de 2019.


Engenheira Responsável

Cássie Damacena - CREA MT029943