



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO DE BARRO
LOCAL: PEDRA PRETA - MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DATA: JUNHO/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESQUISA	VALOR (R\$)	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,91%	5.050,24	5.050,24	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,99%	1.724,85	1.724,85	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.0	FUNDAÇÕES	6,13%	10.655,14	6.393,08	60,00%	4.262,06	40,00%	-	0,00%
4.0	SUPERESTRUTURA	7,26%	12.622,73	3.786,82	30,00%	8.835,91	70,00%	-	0,00%
5.0	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	9,04%	15.699,48	4.709,85	30,00%	10.989,64	70,00%	-	0,00%
6.0	ESQUADRIAS	9,74%	16.931,02	-	0,00%	3.386,20	20,00%	13.544,81	80,00%
7.0	SISTEMA DE COBERTURA	7,68%	13.346,71	-	0,00%	4.004,01	30,00%	9.342,70	70,00%
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,84%	1.455,05	1.455,05	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	21,41%	37.196,33	-	0,00%	18.598,16	50,00%	18.598,16	50,00%
10.0	SISTEMA DE PISOS	12,70%	22.071,70	-	0,00%	4.414,34	20,00%	17.657,36	80,00%
11.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	11,00%	19.110,23	-	0,00%	5.733,07	30,00%	13.377,16	70,00%
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,39%	672,49	403,49	60,00%	269,00	40,00%	-	0,00%
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,97%	1.685,71	1.011,43	60,00%	674,28	40,00%	-	0,00%
14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	2,49%	4.328,84	-	0,00%	1.298,65	30,00%	3.030,19	70,00%
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	3,05%	5.296,17	-	0,00%	2.648,08	50,00%	2.648,08	50,00%
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,04%	5.275,00	-	0,00%	2.637,50	50,00%	2.637,50	50,00%
17.0	LIMEZA FINAL	0,37%	636,83	-	0,00%	-	0,00%	636,83	100,00%
VALOR TOTAL		100,00%	173.758,52	24.534,81	14,12%	67.750,91	38,99%	81.472,80	46,89%
VALOR ACUMULADO		100,00%		24.534,81	14,12%	92.285,72	53,11%	173.758,52	100,00%

Pedra Preta-MT, 02 de Junho de 2020.


Engenheira Responsável
Cassie Damascena - CREA MT029843