



Obra
REFORMA ELETRICA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO
AV. SILVIO ANTÃO DA COSTA
BAIRRO - SÃO SEBASTIÃO
PEDRA PRETA - MT
COORDENADA GEOGRAFICA - 16°36'58"S 54°27'58"W

Prefeitura Municipal de Pedra Preta
CNPJ: 03.773.942/0001-09

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Mato Grosso
SBC - 06/2024 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2024 - Mato Grosso
SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 11.861.39	20,00% 2.372,28	40,00% 4.744,56	40,00% 4.744,56
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.415,60	100,00% 1.415,60		
3	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	100,00% 4.937,30		50,00% 2.468,65	50,00% 2.468,65
4	ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS	100,00% 32.496,44	50,00% 16.248,22	50,00% 16.248,22	
5	TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES	100,00% 12.712,12		50,00% 6.356,06	50,00% 6.356,06
6	CABOS E FIOS	100,00% 101.042,02		50,00% 50.521,01	50,00% 50.521,01
7	ILUMINAÇÃO	100,00% 22.784,52		50,00% 11.392,26	50,00% 11.392,26
8	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 13.731,24		50,00% 6.865,62	50,00% 6.865,62
9	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR	100,00% 78.122,81			100,00% 78.122,81
10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA	100,00% 1.447,75		40,00% 579,10	60,00% 868,65
Porcentagem			7,14%	35,35%	57,51%
Custo			20.036,10	99.175,48	161.339,62
Porcentagem Acumulado			7,14%	42,49%	100,0%
Custo Acumulado			20.036,09	119.211,57	280.551,19

CÁSSIE CORRÊA DAMACENA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MT029943