



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1100328-26	974351	MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - MT	FNHIS Pedra Preta	Construção de Unidades Habitacionais no município de Pedra Preta-MT

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	Construção de Unidades Habitacionais	3.840.427,68	% Período:	1,14%	1,41%	8,99%	15,15%	10,35%	13,41%	13,15%	8,47%	9,51%	4,77%	4,02%	9,61%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	85.408,25	% Período:	44,00%	56,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	76.393,68	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	182.938,50	% Período:			48,00%	52,00%								
1.4.	BALDRAMES	197.795,00	% Período:			48,00%	52,00%								
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	98.429,50	% Período:			48,00%	52,00%								
1.6.	SUPRAESTRUTURA	319.429,75	% Período:			12,00%	36,00%	24,00%	28,00%						
1.7.	PAREDES E PAINÉIS	587.128,75	% Período:			12,00%	36,00%	24,00%	28,00%						
1.8.	COBERTURA E PROTEÇÕES	723.638,25	% Período:					24,00%	24,00%	24,00%	28,00%				
1.9.	REVESTIMENTOS	406.194,25	% Período:						20,00%	80,00%					
1.10.	PINTURA	116.352,50	% Período:								100,00%				
1.11.	PAVIMENTAÇÕES	358.749,50	% Período:									100,00%			
1.12.	INSTALAÇÕES	245.679,00	% Período:										72,00%	28,00%	
1.13.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	79.415,00	% Período:											100,00%	
1.14.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	290.821,25	% Período:												100,00%
1.15.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	57.948,00	% Período:												100,00%
1.16.	COMPLEMENTAÇÕES	14.106,50	% Período:												100,00%
Total: R\$ 3.840.427,68			%:	1,14%	1,41%	8,99%	15,15%	10,35%	13,41%	13,15%	8,47%	9,51%	4,77%	4,02%	9,61%
Período:	Repasso:	37.189,54		45.862,86	292.087,79	492.431,84	336.484,25	435.920,79	427.356,79	275.319,96	308.982,73	155.081,38	130.807,46	312.474,61	
	Contrapartida:	6.756,23		8.331,90	53.063,61	89.460,12	61.129,11	79.193,76	77.637,93	50.017,39	56.132,91	28.173,64	23.763,80	56.767,28	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	43.945,77		54.194,76	345.151,40	581.891,96	397.613,36	515.114,55	504.994,72	325.337,35	365.115,64	183.255,02	154.571,26	369.241,89	
Acumulado:	%:	1,14%		2,56%	11,54%	26,69%	37,05%	50,46%	63,61%	72,08%	81,59%	86,36%	90,39%	100,00%	
	Repasso:	37.189,54		83.052,40	375.140,19	867.572,03	1.204.056,28	1.639.977,07	2.067.333,86	2.342.653,82	2.651.636,55	2.806.717,93	2.937.525,39	3.250.000,00	
	Contrapartida:	6.756,23		15.088,13	68.151,74	157.611,86	218.740,97	297.934,73	375.572,66	425.590,05	481.722,96	509.896,60	533.660,40	590.427,68	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	43.945,77		98.140,53	443.291,93	1.025.183,89	1.422.797,25	1.937.911,80	2.442.906,52	2.768.243,87	3.133.359,51	3.316.614,53	3.471.185,79	3.840.427,68	
Administração Local:		8,33%		16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

%Adm>%Global

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - MT

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: Ananda dos Santos Almeida

CREA/CAU: 37806 / MT

ART/RTT: 000